

ふりがな 業者名	たかはしけんせつかぶしがいいしゃ 高橋建設株式会社		
ふりがな 技術者名	のがわ よしひろ 野川 恵裕	職種	主任技術者
ふりがな 工事名	H25ほこたかんないうがんにいじこうじ H25銚田管内右岸河川維持工事		
工期	(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日		
事務所名	霞ヶ浦河川事務所		
工事概要	本工事は、銚田出張所管内の北浦右岸の維持工事である。主な工事は(除草工52,800m ³)、堤防養生工(197,100m ²)、清掃工(堆積塵芥処理及び堤脚水路土砂撤去536m ³)、堤防補修工(L=117m)、法覆護岸工(コンクリートブロック積63m ² 、平ブロック張163m ³)、根固め工(袋詰玉石74袋)、維持補修工(一式)、業務委託(状況把握等)(一式)である。		
表彰理由 【工事】	堤防補修箇所が舟溜まりに隣接していることから施工地区に係る漁業協同組合との綿密な事前調整を伴うと共に施工中の舟溜まり利用者、漁業操業者、河川空間利用者等への配慮、安全確保等のきめ細かな配慮により、円滑かつ安全な施工環境を確立し、適切な工程管理の下、工期内に工事を完成させた。 堤防補修に係るコンクリート構造部では、丁寧に端部処理、面取りを行うことで美観にも優れた仕上がりとなった。また、除草では、刈草高について仕様書で示した値より厳しい社内規定値を採用した出来高管理を適切に行い、美観にも優れた仕上がりとなった。 一方、施工地区に隣接する地元中学校の生徒を社会学習の一環として堤防補修施工地区に招き、工事の背景・効果も踏まえた現場案内を行い、河川行政に係る効果的な広報活動の一端を担った。		
表彰理由 【技術者】	過去の維持工事の経験及び地域特性の認識を踏まえ、施工にあたっての関係者を正確に抽出し、十分な時間的余裕を持って丁寧な事前調整を行った上で、円滑かつ安全な施工環境維持及び適切な工程管理により工期内に工事を完成させた。特に電子モニターを活用した第三者への注意喚起看板の採用、複数の芝刈り機による飛石防止効果比較実験の実施による機種選定等を積極的に行い、地域住民の視点に立ったきめ細かな配慮等は当該工事の安全性及び品質確保の向上に寄与した。		

完成又は施工状況写真



◆完成(堤防補修工および根固め工)



◆施工状況(堤防補修工及び根固め工)